



Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

16317 *Impossibilitat de notificar acord de Junta de Govern Local de 10.06.2014*

Intentada la notificació i atesa la impossibilitat de notificar a **Pedro Ventayol March** i de conformitat amb l'article 59.5 de la LRJPAC, mitjançant el present anunci es posa en el seu coneixement l'acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió ordinària de 10 de juny de 2014, relatiu al "Projecte de carril cicloturístic Son Servera- Costa dels Pins, de la fase 2 del tram 5: entre Port Verd i Costa dels Pins, TM de Son Servera. Mallorca", que literalment diu:

"Antoni Gual Sureda, Secretari de l'Ajuntament de Son Servera, Illes Balears.

CERTIFIC:

Que segons consta a l'esborrany de l'acta de la Junta de Govern Local ordinària de dia 10 de juny de 2014, s'adoptà per unanimitat, i per delegació de batlia decret número 797/2011, entre altres, l'acord que copiat literalment diu el següent:

"11-Escrit de Acsa obras e infraestructuras, SAU, adjudicatària del contracte d'obres "Projecte carril cicloturístic Son Servera-Costa dels Pins, de la fase 2 del tram 5: entre Port Verd i costa dels Pins, TM Son Servera, Mallorca", pel qual sol·licita una indemnització.

Identificació d'expedient: 000010/2014-PROPOSTES

Interessat: AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Descripció: Escrit de Acsa obras e infraestructuras, SAU, adjudicatària del contracte d'obres "Projecte carril cicloturístic Son Servera-Costa dels Pins, de la fase 2 del tram 5: entre Port Verd i costa dels Pins, TM Son Servera, Mallorca", pel qual sol·licita una indemnització.

Tot seguit es dóna compte de la documentació presentada en data 6 de maig de 2014, RE núm. 3301, per Jesús Gracia Marzo en representació de l'empresa Acsa obras e infraestructuras, SAU, per la qual es demana una indemnització de 64.010,00 Euros, per haver realitzat les obres del contracte Projecte carril cicloturístic Son Servera-Costa dels Pins, de la fase 2 del tram 5: entre Port Verd i Costa dels Pins, amb una reducció del termini previst, ja que a petició de l'Ajuntament es realitzaren les obres en dos mesos en lloc de tres, que era el previst en el contracte d'obres.

Vist l'informe de secretaria de data 13 de maig de 2014, el qual ha estat ratificat per l'interventor municipal, i que copiat literalment diu el següent:

"D'acord amb el manat per batlia i en compliment del que estableix l'article 3.a del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració amb habilitació estatal emet el següent

INFORME DE SECRETARIA

Assumpte: Sol·licitud de rescabament per major cost suportat per la empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, com adjudicatària del contracte d'obres " Projecte de carril cicloturístic Son Servera-Costa dels Pins, de la fase 2 del tram 5: entre Port Verd i Costa dels Pins. Tm. Son Servera. Mallorca" i petició d'una indemnització de 64.010,00 €.. Registre d'entrada, núm. 3301 de 6 de maig de 2013.

Legislació Aplicable:

- *Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.(TRLCSP).*
- *Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de la llei de Contractes de les administracions Públiques.*
- *Llei 30/1992, de 26 de novembre, règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.*
- *Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte d'obres relatiu al "projecte de carril cicloturístic son servera – costa dels pins, de la fase ii, del tram 5: entre port verd i costa dels pins. tm de son servera. mallorca"*

**Antecedents:**

1.- L'empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, es adjudicatària del contracte d'obres "Projecte de carril cicloturístic Son Servera-Costa dels Pins, de la fase 2 del tram 5: entre Port Verd i Costa dels Pins. Tm. Son Servera. Mallorca", el qual es va formalitzar en data 13 de febrer de 2013, per un import de 369.377,46 €, IVA exclòs, d'acord amb la proposició tècnica presentada, que inclou la reducció del termini d'execució de les obres en tres mesos, i per tant l'execució en tres mesos, juntament amb les millores en execució de les obres, valorades en 3.950,00 euros.

2.- Exposa l'empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU al seu escrit que i en relació a dit contracte, en data 13 de març de 2013 es va a procedir a la comprovació del replanteig, aixecant la corresponent ACTA ordenant l'inici de les obres.

3.- D'altre banda adjunten còpia d'escrit de data 19-04-2013, subscrit per José Barrientos Ruiz, com a batle i en nom i representació de l'ajuntament de Son Servera, en el qual consta l'ordre de procedir a l'acceleració dels treballs, reduint en un mes el temps d'execució dels mateixos, establint com entrega de les obres el 13 de maig de 2013.

4.- S'adjunta en el document núm 3 del seu escrit, una "ACTA DE FINALIZACIÓN" de data 13 de maig de 2013, signada pels Directors de les Obres, Pedro Ventayol March i Enrique Gracia Margalé i en representació del Contratista Rafael Marques Biescas, o es donen les obres per finalitzades.

Consideracions jurídiques.

- L'article 234 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic. (TRLRSP), regula la modificació del contracte d'obres, així com els articles 219 i 211, establint el procediment a seguir: Redacció de la Modificació del projecte i aprovació tècnica de la mateixa; audiència del contractista i del redactor del Projecte i aprovació de l'expedient per l'òrgan de contractació, que en aquest cas es la Junta de Govern Local, i a l'expedient de modificació s'han d'incorporar: la proposta tècnica, on ha de figurar l'import aproximat de la modificació; audiència del contractista, conformitat de l'òrgan de contractació i certificat d'existència de crèdit.

- La modificació del termini de duració del contracte es una modificació del contracte i s'ha de seguir el procediment establert, abans assenyalat.

- No consta a l'expedient de contractació de dites obres: l'acta de comprovació del replanteig.

- L'òrgan de contractació d'aquest contracte es la Junta de Govern Local, per delegació de batlia a la Junta de Govern Local (Decret núm. 797/2011,

- No consta al llibre de Resolucions de Batlia d'aquest ajuntament cap resolució o decret de batlia que i per avocació de les seves competències, acordés l'inici de la modificació del contracte que ens ocupa o que ordenés l'acceleració dels treballs, reduint en un mes el temps d'execució dels mateixos, establint com entrega de les obres el 13 de maig de 2013.

- No consta tampoc a l'expedient de contractació referit, ni certificat final d'obres ni acta de recepció de les mateixes.

Conclusions:

Atès l'exposat, tant en els antecedents com a les consideracions jurídiques i vist que no s'ha seguit el procediment expressament regulat a la normativa vigent Reial Decret

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic. (TRLRSP), s'informa desfavorablement la petició.

Es quan te a be informar el que subscriu, llevat d'altre millor fonamentat en dret, i que amb el seu superior criteri resoldrà la Junta de Govern Local.

Son Servera, 13 de maig de 2014.

El secretari,

Antoni Gual Sureda"

Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:



Primer.- Denegar la petició d'indemnització de 60.010,00 Euros formulada per l'entitat Acsa obras e infraestructuras, SAU, en data 6 de maig de 2014, RE núm. 3301, per haver realitzat les obres del contracte amb una reducció d'un mes; ja que, i d'acord amb l'informe emès pel Secretari de la Corporació, ratificat per l'Interventor, no s'ha seguit el procediment expressament regulat pel Reial Decret Legislatiu 32011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a modificació del contracte d'obres.

Segon.- Requerir a l'enginyer de camins canals i ports, Col·legiat núm. 6935, Pedro Ventayol March, director de l'obra carril cicloturístic fase 2, tram 5, per tal que en el termini de 10 dies presenti certificat de final d'obra en el qual acrediti que l'obra s'ha executat realment pel contractista, i a tal fi se li trameti còpia de l'escrit presentat per Acsa obras e infraestructuras, SAU, presentat davant aquest Ajuntament en data 6 de maig de 2014.

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats

I perquè així consti i tenguí els seus efectes on convengui, expedesc el present certificat.

Son Servera, 13 de juny de 2014

Vist-i-plau el batle
Antoni Servera Servera”

Son Servera, 11 de setembre de 2014

El batle,
Antoni Servera Servera

